

SPRAWOZDANIE Z WIZJI LOKALNEJ

Uczestnicy:

Wykonawcy - osoby reprezentujące Wykonawców otrzymały potwierdzenie uczestnictwa w wizji lokalnej.

Przedstawiciele Zamawiającego: Damian Ławniczak, Dawid Szkudlarek, Monika Ławrynowicz

W dniu 11.04.2024 r. o godz. 10:00, w Wierzenicy, ul. Wierzenicka 11 w budynku magazynu zebrali się przedstawiciele Wykonawców zainteresowani zapytaniem ofertowym na zakup, dostawę i montaż regałów paletowych i półkowych w budynku magazynowym położonym w Wierzenicy, gmina Swarzędz oraz zakup i dostawę wyposażenia magazynu w postaci wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym, wózka paletowego z wagą, wózka podnośnikowego elektrycznego oraz przedłużki widel w ramach przedsięwzięcia w ramach części inwestycji „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” w zakresie wsparcia organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.

W czasie przedstawicie Zamawiającego odpowiedzieli na poniższe pytania:

1. Jakie jest przewidywane max. obciążenie regałów?
Odp. Zakładamy, że każde miejsce paletowe może być obciążone paletą max. do 1000 kg
2. Na jakiej wysokości znajdują się podciągi dachu magazynu?
Odp. Wg pomiaru na wysokości 4,75 m
3. Czy można dowolnie zaprojektować rozmieszczenie regałów?
Odp. Można dowolnie zaprojektować rozmieszczenie regałów w magazynie ale należy uzyskać minimalną liczbę gniazd wymienioną w „Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia”
4. Czy wszystkie słupy regałów mają być równiej wysokości?
Odp. Tak, wysokości 4,5 m
5. Czy w plikach z rysunkami magazynu (Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia: Rzut, Przekrój) są zaznaczone gniazda elektryczne i urządzenia przeciwpożarowe?
Odp. TAK
6. Jaki jest dopuszczalny sposób montażu regałów i półek?
Odp. Regały powinny być montowane na kotwy a regały półkowe w chłodni i mroźni - montaż chemiczny
7. Po ile półek powinno być w chłodni i mroźni?
Odp. W mroźni 5 półek w kolumnie na ścianie pod agregatem chłodniczym i w chłodni również 5 półek w kolumnie na ścianie pod agregatem.
8. Czy w czasie montażu w mroźni i chłodni będą wyłączone agregaty chłodnicze?
Odp. tak
9. Jakie są dopuszczalne baterie w wózku widłowym?
Odp. Są dopuszczalne baterie litowo-jonowe i litowo-żelazowo-fosforanowe
10. Czy instalacja elektryczna jest wystarczająco wydajna do ładowania baterii wózków?

Odp. Tak

11. Czy udźwig wózka na wysokości 4,5 musi być 800 kg?

Odp. Tak

12. Czy wózek widłowy musi być wyposażony w prostownik o parametrach wymienionych w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia?

Odp. Są to parametry przykładowe , nie muszą być identyczne

13. Jaki jest przewidywany zakres eksploatacji wózków?

Odp.: Wózek elektryczny widłowy będzie pracować na 1 zmianę 5 dni w tygodniu, pozostałe wózki będą wykorzystywane pomocniczo. Wózek z wagą – nie jest wymagana homologacja wagi.

14. Jaki jest termin realizacji zamówienia?

Odp. 30 listopada 2024 r.

15. Czy jeżeli z przyczyn niezależnych od dostawcy zamówiony wózek nie zostanie dostarczony do 30 listopada może być dostarczony wózek zastępczy?

Odp. Tak, po uzgodnieniu z zamawiającym.

16. Czy magazyn zostanie opróżniony na czas montażu regałów.

Odp. Będzie opróżniany w sposób uzgodniony z dostawcą.